

Załącznik nr 12.2- Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach – Roboty Branżowe

Przebudowa kolizji	Wykonano do 01.07.2016r.	Wykonano od 01.07 do 31.07.2016r.	Pozostało do wykonania.
energetyczna	100 %	0 %	0 %
melioracyjna	65 %	0 %	35 %
teletechniczna	90 %	0 %	10 %
gazowa	100 %	0 %	0 %
kanalizacja sanitarna	100 %	0 %	0 %
wodociągowa	85 %	0 %	15 %