

Załącznik nr 12.2- Zaawansowanie poszczególnych Robót- Roboty branżowe

Przebudowa kolizji	Wykonano do dnia 01.12.2016r.	Wykonano od 01.12.2016r. do 31.12.2016r.	Pozostało do wykonania
energetyczna	100%	0	0
melioracyjna	80%	0	20%
teletechniczna	90%	0	10%
gazowa	100%	0	0
kanalizacja sanitarna	100%	0	0
wodociągowa	90%	0	10%