

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1****Wykonane roboty drogowe i branżowe 21.12-23.12.2015**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+400-19+800	Wykonanie wykopu	m3	6 500	102%
S7 km 24+000-25+500	Wykonanie wykopu	m3	1 000	102%
S7 km 23+137-24+000	Wykonanie wykopu	m3	1 040	102%
C2	Dostawa piasku z odcinka C2 na C1	m3	275	6%
S7 km 25+580-25+780	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	1 000	24%
MOP L	Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN	m3	1 040	100%
składowisko 20+500	Odwóz nadmiaru gliny na składowisko	m3	6 500	156%
DD1	Budowa drogi technologicznej	t	1 412	100%