

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 27.02-04.03.2017

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+070	Kanał z rur DN700	mb	105	175%
DD4, DD6	Przepusty stalowe fi 80	mb	20	86%