

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

### Wykonane roboty drogowe i branżowe 31.08-05.09.2015

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka
S7 km 22+600-24+120, 24+900-25+400	Wykonanie wykopu	m3
S7 km 23+137-23+500	Wykopy - z transportem na nasyp	m3
S7 km 23+137+23+500	Wykopy (praca nocą 19.00-7.00) - z transportem na nasyp	m3
S7 km 23+500 - 23+600	Przekazanie materiału wykopowego na odcinek C2	m3
S7 km 23+600 - 23+750	Wykonanie wykopu (praca nocą 19.00-7.00)	m3
S7 km 23+500-24+200	Wywóz nadmiaru gruntu na odkład	m3
S7 km 24+120-24+250	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3
S7 km 24+120-24+250	Wykonanie nasypu (praca nocą 19.00-7.00)	m3
S7 km 24+120-24+300 str. P	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3
S7 km 24+120-24+460 str. P	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3
S7 km 24+120-24+460	Wykonanie nasypu (praca nocą 19.00-7.00) - z gruntu z wykopu z uszlachetnieniem	m3
DD4, DD5, DD6	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3
Objazd WD-26 DP1232N	Wykonanie nasypu	m3
S7 km 25+600-25+800	Wymiana gruntu - wykop/nasyp	m3
km 24+200 -24+300 str P	Wymiana gruntu - wykop/nasyp	m4
S7 km 24+200-24+700, 20+300-20+800	Odhumusowanie	m3
S7 km 20+600-20+700	Odhumusowanie	m3
S7 km 20+800-20+900	Odhumusowanie	m3
S7 km 24+250-24+300	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3
S7 km 24+300+24+600	Odhumusowanie	m3
S7 km 24+300+24+700	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3
MOP I str. L	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3
S7 km 23+150-23+400	Odhumusowanie	m3
DD7 km 1+700-1+850	Odhumusowanie	m3
DD7 km 1+050-1+900	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3
S7 km 24+200 str. L	Wywóz humusu w miejsce składowania	m3
S7 km 24+200 str. P	Wywóz humusu w miejsce składowania (praca nocą 19.00-7.00)	m3

Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych
12 320,00	18%
4 400,00	100%
2 750,00	100%
2 870,00	100%
3 375,00	100%
10 000,00	100%
800,00	10%
600,00	100%
1 500,00	100%
3 300,00	100%
2 700,00	100%
600,00	30%
400,00	100%
8 900,00	100%
2 200,00	100%
1 550,00	4%
440,00	100%
2 000,00	100%
400,00	100%
200,00	100%
1 200,00	100%
800,00	100%
800,00	100%
600,00	100%
400,00	100%
24 185,00	161%
3 150,00	100%