

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1****Wykonane roboty drogowe 01.02-07.02.2016**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+400-19+800	Wykonanie wykopu	m3	3766	63%
Zbiornik Z9	Wykop na odkład	m3	313	100%
Zbiornik Z9	Wykop na odkład	m3	100	100%
składowisko 20+500	Odwóz nadmiaru gliny na składowisko	m3	300	63%
MS 22 podpora P4	Odwóz nadmiaru gliny	m3	3466	63%
Kolizja gazowa G-H	Ułożenie wysokiego ciśnienia z rur stalowych	mb	151	100%
Kolizja gazowa G-H	Ułożenie rury ochronnej w wykopie	mb	146	100%
MOP P	Montaż trójkątów budowa wpustów	szt.	7	100%
Kanał KG P	Zасыpywanie i zagęszczenie wykopów	m3	160	100%