

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**Wykonane roboty drogowe i branżowe 05.12-11.12.2016**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 21+890 - 22+450	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	2 000	25%
S7 km 21+400 - 21+890	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	1 775	71%
S7 km 21+400 - 21+890	Wykonanie nasypów - z wykopu bez uszlachetnienia	m3	225	23%
S7 km 22+010 - 22+310	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	mb	150	50%
S7 km 21+450 - 21+890	Ułożenie ścieku trójkątnego	mb	250	83%
MOP L km 23+450	Budynek toalet na MOP - strop	kpl.	0	100%
S7 km 21+300-21+900 [KG5]	Zabezpieczenie studni rewizyjnych oraz studzienek wpustowych	-	-	100%
KG4	Regulacja krat wpustowych	kpl.	24	100%
MOP L km 23+450	Budowa przyłącza wodociągu do budynku	kpl.	1	100%