

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1****Wykonane roboty drogowe i branżowe 06.02-12.02.2017**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 18+940 - 19+800	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	2 488	31%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	2 488	31%
S7 km 18+880 - 18+940	Wymiana gruntu	m3	2 564	128%
PE1/C km 27+200	Wypełnienie gruntem piaszczystym wewnątrz przepustu	m3	100	-
PE21/C km 20+320	Ułożenie rury GPR DN600	mb	23	-
S7 km 22+500 - 25+000	Ustawienie barier ochronnych stalowych H2, W5, A	mb	500	-
MOP P km 23+450	Budynek toalet na MOP	kpl.	0	50%