

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1****Wykonane roboty drogowe i branżowe 09.01-15.01.2017**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 22+500 - 22+600	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	3 300	132%
S7 km 19+700 - 19+800	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	5 688	100%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	8 988	599%
S7 km 19+845 - 20+000	Wymiana gruntu	m3	1 389	100%
[ZOG4] km 21+100	osadnik poziomy o wymiarach nie mniejszych niż 4*1,0m	mb	1	100%
[ZOG4] km 21+100	kanaf z rur DN600	mb	14	70%
[ZOG4] km 21+120	studnia betonowa DN1400	kpl	2	100%