

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1****Wykonane roboty drogowe 15.02-21.02.2016**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 25+000 - 25+500	Wykonanie wykopu	m3	5 285,00	68%
składowisko 25+500	Odwóz nadmiaru gliny na składowisko		5 285,00	68%
Zbiornik Z-6	Wykop na odkład	m3	450,00	90%
Z-9	Układanie płyt ażurowych	m2	450,00	100%
Gaz- kolizja G-H km 24+775	Wykop, montaż gazociągu w wykopie, zasypywanie wykopu	mb	40,00	100%
MOP L 23+450	Kanalizacja Deszczowa SGML			100%
MOP P	Wykonanie kanalizacji deszczowej	mb	20,00	100%
MOP L 23+450	wykonanie przykanalików oraz wpustów MOPL	szt	4,00	100%