

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 09.11 - 14.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	73%
2	MS22	Pale franki podpora P2	45%
		Pale franki podpora P6	57%
		Beton wyrównawczy klasy C12/15	100%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	100%
3	WD23	-	-
4	MS24	-	-
5	WD25	Beton wyrównawczy klasy C8/10	180%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	78%
		Kolumny DSM podpora P2	100%
		Kolumny DSM podpora P3	100%
6	WD26	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	100%
		Beton wyrównawczy klasy C8/10	90%