

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 11.07 - 16.07.2016 R.

Lp.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	-	-
2	MS22	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym	100%
		Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIIN	100%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
		Kotwy talerzowe	133%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
3	WD23	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	200%
4	MS24	Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIIN	350%
		Betonu podpór klasy C30/37	182%
		Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	566%
		Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ze stali gatunku S355	17%
5	WD25	Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	100%
		Kolektor	100%
6	WD26	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	90%