

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 14.12 - 19.12.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	107%
2	MS22	Wykopy w gruntach kat. I-IV	100%
		Pale franki podpora P3	100%
		Beton fundamentu klasy C30/37	100%
		Beton wyrównawczy C12/15	33%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN fundamentów	100%
		Beton klasy C30/37 podpór	100%
3	WD23	-	-
4	MS24	-	-
5	WD25	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowej emulsją kationową	33%
		Beton klasy C30/37 podpór	82%
6	WD26	-	0%