

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 15.02 - 20.02.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zasypanie wykopów pod fundamentem gruntem rodzimym	100%
		Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowej emulsją kationową	100%
2	MS22	Zbrojenie betonu fundamentów stalą A-IIIN	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	100%
		Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowej emulsją kationową	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą A-IIIN	100%
		Beton podpór klasy C30/37	100%
3	WD23	Zbrojenie betonu fundamentów klasy A-IIIN	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	68%
4	MS24	Pale franki P4	115%
5	WD25	-	-
6	WD26	-	-