

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 18.04 - 23.04.2016 R.

Lp.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zewnętrzne kable sprężające	100%
2	MS22	Wykopy w gruntach I-IV kategorii	208%
		Zasypanie wykopów gruntem rodzimym	100%
		Beton wyrównawczy fundamentów klasy C12/15	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	100%
3	WD23	Betonu podpór klasy C30/37	100%
4	MS24	Wykopy w gruntach I-IV kategorii	100%
		Beton wyrównawczy fundamentów klasy C12/15	100%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIIN	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	90%
5	WD25	Ściany oporowe z gruntu zbrojonego	194%
		Łożysko stałe jednokierunkowo przesuwne/wielokierunkowo przesuwne	100%
		Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	100%
6	WD26	Ściany oporowe z gruntu zbrojonego	100%
		Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	100%