

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 23.11 - 28.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Beton wyrównawczy klasy C8/10	95%
2	MS22	Pale franki podpora P1	108%
		Pale franki podpora P2	100%
		Pale franki podpora P7	100%
		Próbne obciążenie	100%
3	WD23	-	-
4	MS24	-	-
5	WD25	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	125%
6	WD26	Wymiana gruntu	130%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	87%