

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 25.01 - 30.01.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Beton podpór klasy C30/37	100%
2	MS22	Podpora P8 pale Franki	100%
		Próbne obciążenie	100%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą A-IIIN	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	102%
		Zbrojenie betonu podpór stalą A-IIIN	100%
		Beton podpór klasy C30/37	109%
3	WD23	Wykopy w gruntach kat. I-IV	100%
4	MS24	Wykopy w gruntach kat. I-IV	100%
5	WD25	-	-
6	WD26	-	-