

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 26.09 - 01.10.2016 R.

| L.p. | Numer obiektu | Zakres robót | Procentowe wykonanie robót |
|-------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | WD21 | Bariery na obiektach mostowych | 10% |
| | | Balustrady na obiektach mostowych | 100% |
| | | Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa 3mm | 100% |
| | | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych inżynierskich | 100% |
| 2 | MS22 | Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów | 100% |
| 3 | WD23 | Bariery na obiektach mostowych | 100% |
| 4 | MS24 | Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów | 100% |
| | | Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe | 167% |
| | | Krawężnik kamienny | 100% |
| | | Zbrojenie betonu kap chodnikowych stalą klasy A-IIIIN | 100% |
| 5 | WD25 | - | 0% |
| 6 | WD26 | Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa ścieralna | 100% |