

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 30.11 - 05.12.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	100%
2	MS22	Pale franki podpora P1	111%
		Pale franki podpora P3	37%
		Pale franki podpora P7	80%
		Próbne obciążenie	50%
3	WD23	-	-
4	MS24	-	-
5	WD25	Beton podporowy klasy C30/37	106%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	131%
6	WD26	Beton fundamentu klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	100%