

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 7.12 - 12.12.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	323%
		Beton fundamentu klasy C30/37	100%
2	MS22	Pale franki podpora P1	100%
		Pale franki podpora P3	73%
		Pale franki podpora P7	100%
		Beton wyrównawczy C12/15	100%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN podpór	100%
3	WD23	-	-
4	MS24	-	-
5	WD25	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowej emulsją kationową	40%
6	WD26	Beton fundamentu klasy C30/37 podpór	104%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN podpór	178%

