

Zaawansowanie finansowe za miesiąc Maj, Czerwiec 2015

| Poz | Wyszczególnienie elementów | Wartość według Kosztorysu Ofertowego | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót | | | Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego | Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto) |
|-------|--|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | Do okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego | | |
| | | | | PLN | PLN | PLN | | |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | | | | | | | |
| I.1 | KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03) | 23 840 000,00 | 23 840 000,00 | 0,00 | 4 578 926,40 | 4 578 926,40 | 19,21% | 19 261 073,60 |
| I.2 | WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 15 000,00 |
| I.3 | LIKwidACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 15 000,00 |
| II | ROBOTY DROGOWE | | | | | | | |
| II.1 | ROBOTY DROGOWE | 107 481 556,00 | 107 481 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 107 481 556,00 |
| III | ROBOTY INŻYNIERYJNE | | | | | | | |
| III.1 | OBIEKTY INŻYNIERSKIE | 76 604 432,00 | 76 604 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 76 604 432,00 |
| IV | ROBOTY W ZAKRESIE MOP | | | | | | | |
| IV.1 | MOP GRABIN L I P | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11 300 000,00 |
| V | ROBOTY BRANŻOWE | | | | | | | |
| V.1 | ROBOTY BRANŻOWE | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 24 000 000,00 |
| 1 | WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT (I,II,III,IV,V) SWK 14.3 a: | 243 255 988,00 | 243 255 988,00 | 0,00 | 4 578 926,40 | 4 578 926,40 | 1,88% | 238 677 061,60 |
| 2 | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | ZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5a | W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5b | W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Razem 1+2+3+4+5: | 243 255 988,00 | 243 255 988,00 | 0,00 | 4 578 926,40 | 4 578 926,40 | | |
| 6a | Podatek VAT 23%: | 55 948 877,24 | 55 948 877,24 | 0,00 | 1 053 153,07 | 1 053 153,07 | | |
| 6b | Ogółem: | 299 204 865,24 | 299 204 865,24 | 0,00 | 5 632 079,47 | 5 632 079,47 | | |
| 7 | ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7a | Podatek VAT 23%: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7b | Ogółem Zmiany (brutto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Razem (netto): | 243 255 988,00 | 243 255 988,00 | 0,00 | 4 578 926,40 | 4 578 926,40 | | |
| 8a | Podatek VAT 23%: | 55 948 877,24 | 55 948 877,24 | 0,00 | 1 053 153,07 | 1 053 153,07 | | |
| 8b | Ogółem (brutto): | 299 204 865,24 | 299 204 865,24 | 0,00 | 5 632 079,47 | 5 632 079,47 | | |