

Zaawansowanie finansowe za miesiąc marzec 2016r. (wg PŚP nr 9) w odniesieniu do aktualnego Programu

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[%]	[zł netto]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	9 460 719,89	300 335,30	9 761 055,19	40,89%	14 108 944,81	
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 666 170,98	22 508 836,00	934 532,08	23 443 368,08	22,19%	82 222 802,90	PZ 9,10,11,12,13/13.1.A
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	1 070 478,41	0,00	1 070 478,41	9,47%	10 229 521,59	
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 484 156,00	5 978 079,27	956 210,06	6 934 289,33	29,53%	16 549 866,67	PZ 1,8/13.1.A
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO</b>		<b>243 255 988,00</b>	<b>164 320 326,98</b>	<b>39 018 113,57</b>	<b>2 191 077,44</b>	<b>41 209 191,01</b>	<b>25,08%</b>	<b>123 111 135,97</b>	
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	81 153 152,66	19 984 701,02	12 476 646,68	32 461 347,70	40,00%	48 691 804,96	
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	17 213 752,73	12 476 646,68	29 690 399,41	38,76%	46 914 032,59	
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	4 548 720,66	2 770 948,29	0,00	2 770 948,29	60,92%	1 777 772,37	
<b>WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>		<b>0,00</b>	<b>81 153 152,66</b>	<b>19 984 701,02</b>	<b>12 476 646,68</b>	<b>32 461 347,70</b>	<b>40,00%</b>	<b>48 691 804,96</b>	
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>		<b>243 255 988,00</b>	<b>245 473 479,64</b>	<b>59 002 814,59</b>	<b>14 667 724,12</b>	<b>73 670 538,71</b>	<b>30,01%</b>	<b>171 802 940,93</b>	
<b>PODATEK VAT</b>		<b>55 948 877,24</b>	<b>56 458 900,32</b>	<b>13 570 647,36</b>	<b>3 373 576,55</b>	<b>16 944 223,90</b>			
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO</b>		<b>299 204 865,24</b>	<b>301 932 379,96</b>	<b>72 573 461,95</b>	<b>18 041 300,67</b>	<b>90 614 762,61</b>			