

Zaawansowanie finansowe - Październik 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
I	WYMAGANIA OGÓLNE								
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	23 840 000,00	23 840 000,00	7 378 977,59	573 135,80	7 952 113,39	33,36%	15 887 886,61	
I.2	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,00	
I.3	LIKwidACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	
II	ROBOTY DROGOWE								
II.1	ROBOTY DROGOWE	107 481 556,00	107 481 556,00	8 259 397,41	6 089 484,77	14 348 882,18	13,35%	93 132 673,82	
III	ROBOTY INŻYNIERYJNE								
III.1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ nr 2/13.1.B PZ nr 3/13.1.B PZ nr 4/13.1.B PZ nr 5/13.1.B PZ nr 6/13.1.B PZ nr 7/13.1.B
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP								
IV.1	MOP GRABIN L i P	11 300 000,00	11 300 000,00	541 360,94	265 618,57	806 979,51	7,14%	10 493 020,49	
V	ROBOTY BRANŻOWE								
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 914 641,00	1 175 623,16	895 757,19	2 071 380,35	8,66%	21 843 260,65	PZ nr 1/13.1.A
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT (I,II,III,IV,V) SWK 14.3 a:	243 255 988,00	166 566 197,00	17 370 359,10	7 823 996,33	25 194 355,43	15,13%	141 371 841,57	
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b:	0,00	-25 655,72	-16 266,92	-9 388,80	-25 655,72			
3	ZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d:	0,00	0,00	12 162 799,40	0,00	12 162 799,40			
4	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e:	0,00	0,00	205 294,91	-30 117,59	175 177,32			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Razem 1+2+3+4+5:	243 255 988,00	166 540 541,28	29 722 186,49	7 784 489,94	37 506 676,43			
6a	Podatek VAT 23%:	55 948 877,24	38 304 324,49	6 836 102,88	1 790 432,69	8 626 535,57			
6b	Ogółem:	299 204 865,24	204 844 865,77	36 558 289,37	9 574 922,63	46 133 212,00			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK:	0,00	76 604 147,86	0,00	236 498,95	236 498,95			
7b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 13.1.b OBIEKTY INŻYNIERSKIE - OPTYMALIZACJA:	0,00	76 604 432,00	0,00	236 783,09	236 783,09	0,31%	76 367 648,91	
7c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b (ZMIANY)	0,00	-284,14	0,00	-284,14	-284,14			
7d	Podatek VAT 23%:	0,00	17 618 954,01	0,00	54 394,76	54 394,76			
7e	Ogółem Zmiany (brutto):	0,00	94 223 101,87	0,00	290 893,71	290 893,71			
8	Razem (netto):	243 255 988,00	243 144 689,14	29 722 186,49	8 020 988,89	37 743 175,38			
8a	Podatek VAT 23%:	55 948 877,24	55 923 278,50	6 836 102,88	1 844 827,45	8 680 930,33			
8b	Ogółem (brutto):	299 204 865,24	299 067 967,64	36 558 289,37	9 865 816,34	46 424 105,71			