

Zaawansowanie finansowe za grudzień 2015r. i styczeń 2016r. (wg PŚP nr 7) w odniesieniu do aktualnego Programu

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 1.3 zatwierdzonego w dniu 22.12.2015r.	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 1.3 zatwierdzonego w dniu 22.12.2015r.	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu zm. 1.3 zatwierdzonego w dniu 22.12.2015r.
				grudzień 2015	styczeń 2016					luty 2016			
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]				[zł netto]	[zł netto]		[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	8 600 246,19	860 088,70	9 460 334,89	39,63%	14 409 665,11		573 135,80	770,00	149,87%	770,00
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 641 467,55	21 170 272,83	1 166 282,02	22 336 554,85	21,14%	83 304 912,70	PZ 9,10,11,12,13/13.1.A	292 544,00	857 028,18	101,45%	706 307,42
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6/13.1.B	0,00	0,00	0,00%	0,00
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	1 053 621,31	8 733,56	1 062 354,87	9,40%	10 237 645,13		0,00	152 037,32	5,74%	0,00
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 484 156,00	5 399 613,37	281 449,66	5 681 063,03	24,19%	17 803 092,97	PZ 8/13.1.A	66 167,50	932 006,80	28,20%	517 045,31
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	164 295 623,55	36 223 753,70	2 316 553,94	38 540 307,64	15,84%	125 755 315,91		931 847,30	1 941 842,30	80,61%	1 224 122,73
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	81 153 152,66	8 404 505,13	7 634 384,43	16 038 889,56	19,76%	65 114 263,10		1 414 990,06	6 337 835,82	98,47%	5 593 628,41
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	5 633 556,84	7 634 384,43	13 267 941,27	17,32%	63 336 490,73		1 414 990,06	6 337 835,82	98,47%	5 593 628,41
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	4 548 720,66	2 770 948,29	0,00	2 770 948,29	60,92%	1 777 772,37		0,00	0,00	0,00%	0,00
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	81 153 152,66	8 404 505,13	7 634 384,43	16 038 889,56	19,76%	65 114 263,10		1 414 990,06	6 337 835,82	98,47%	5 593 628,41
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		243 255 988,00	245 448 776,21	44 628 258,83	9 950 938,37	54 579 197,20	22,24%	190 869 579,01		2 346 837,36	8 279 678,12	93,64%	6 817 751,14
PODATEK VAT		55 948 877,24	56 453 218,53	10 264 499,53	2 288 715,83	12 553 215,36							
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO		299 204 865,24	301 901 994,74	54 892 758,36	12 239 654,20	67 132 412,56							