

Zaawansowanie finansowe za miesiąc grudzień 2016r. (wg PŚP nr 18) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	14 348 141,19	286 952,90	14 635 094,09	61,31%	9 234 905,91		286 952,90	100,00%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	101 686 949,85	55 968 983,45	527 696,05	56 496 679,50	55,56%	45 190 270,35	PZ 9,10,11,12,13,16,17,20/13.1.A	675 953,92	78,07%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7,19/13.1.B	0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	4 431 715,31	107 856,21	4 539 571,52	40,17%	6 760 428,48		0,00	0,00%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 163 350,58	17 702 652,02	285 475,58	17 988 127,60	77,66%	5 175 222,98	PZ 1,8,14,15,18/13.1.A	514 249,70	55,51%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	160 020 300,43	92 451 491,97	1 207 980,74	93 659 472,71	58,53%	66 360 827,72		1 477 156,52	81,78%
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	91 717 518,47	76 325 688,81	3 226 419,57	79 552 108,38	86,74%	12 165 410,09		2 088 820,58	154,46%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	61 929 690,29	3 226 419,57	65 156 109,86	85,06%	25 856 580,23		2 088 820,58	154,46%
	Pozostałe Polecenia Zmian i Polecenia Inżyniera	0,00	8 013 731,70	14 395 998,52	0,00	14 395 998,52	179,64%	-6 382 266,82		0,00	0,00%
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	91 717 518,47	76 325 688,81	3 226 419,57	79 552 108,38	86,74%	12 165 410,09		2 088 820,58	154,46%
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		243 255 988,00	251 737 818,90	168 777 180,78	4 434 400,31	173 211 581,09	68,81%	78 526 237,81		3 565 977,10	124,35%
PODATEK VAT		55 948 877,24	57 899 698,35	38 818 751,59	1 019 912,07	39 838 663,66					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO		299 204 865,24	309 637 517,25	207 595 932,37	5 454 312,38	213 050 244,75					