

## Wykonane roboty drogowe 05 - 10.06.2017 TYDZ. 23

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
28+530	Wymiana gruntu	m3	3050	100%
Łącznica nr 2; 31+850	Wykop	m3	1600	34%
28+630-28+800 L; 29+000-29+180; 29+350-30+000 L, 33+300-33+350; 34+700-34+800, 35+000-35+300; Łącznica 2	Profilowanie rowów i skarp	m	1450	100%
27+650-29+100 (pas dzielący); 28+400-28+550; 34+500-34+900 (pas dzielący) ; Pas rozdziału i pobocza: 28+600-29+000; 29+700-30+000; 32+740-32+800; 35+800-35+900; 36+400-36+600	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	2345	23%
DD-14 km 1+180-1+340	Nasyp uszlachetniony	m3	330	100%
31+900-32+000 L	Wykonanie nasypów - (GWN - górne 20cm)	m3	500	38%
S7 km 31+940 - 31+995,83 LP	Wykonanie nasypów - (GWN - górne 30cm)	m2	400	100%
S7 km 31+940 - 31+995,83 LP	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	2593	80%
S-7 km 27+650 - 28+360 P; 31+940 - 31+995,83 LP	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m2	5469	61%
S7 JL 27+650 - 28+140; JP 27+650 - 28+320; PA 27+970 - 28+130	Wykonanie warstwy podbudowy z AC WMS 22P gr. 16 cm -	m2	13733,65	95%
S7 JL 27+650 - 28+140; JP 27+650 - 28+320; PA 27+970 - 28+130	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm (KR-6)	m2	13455,65	48%
Dk7 odc. Rychnowo; DG3; Wezeł Rychnowo; Rondo nr 1 i 2	S7 km 34+730 - 34+800 LP	m2	8000	100%
S-7 km 38+500 - 38+800	Wykonanie kolumn żwirowych	m2	6170	100%
33+350-33+440L, 33+500-34+000, Ł2	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m2	395	98%
32+800-33+020	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m2	220	100%
33+350-33+440L, 33+500-34+000, Ł2	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi	mb	20	1%
32+800-33+020, DK7 0+285-0+318L	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi	m2	255	100%
Ł2	Umocnienie skarp rowów brukiem kamiennym	mb	100	100%
33+920-34+020, 33+850-33+880L	Umocnienie skarp rowów brukiem kamiennym	mb	70	100%
32+790-32+930LP, 28+600-28+900PL, 34+600-34+800LP	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	mb	515	49%
Łącznica 4 str. L; 28+750-28+800 P; Łącznica 1 str. P; 28+600-28+650 P; 28+800-29+300 LP	Humusowanie (skarpy)	m2	5000	75%