

Wykonane roboty drogowe 10 - 15.04.2017 TYDZ. 15

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 28+900- 29+200; DD-21 km 1+200 - 1+400 ; DK7 0+000-0+080 P; DD-21 km 1+400 - DD-14 km 1+180-1+300	Wykop	m3	400	6%
	Nasyt uszlachetniony	m3	390	100%
S7 km 28+000-28+170 L; 28+260 - 28+400 P; Węzeł Rychnowo Łącznica nr 2 km 0+160-0+260	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr 15cm KR1-6	m2	5263	60%
33+300-33+960 (pas środkowy); DK7 (pobocza); 30+300-30+400 L	GWN 20 cm	m3	3640	100%
38+340-38+540	Platforma robocza pod pale	m2	2850	100%
37+940-38+820	Wykonanie kolumn żwirowych	m	600	100%
S7 km 34+800 - 35+100 P; 36+280 - 36+650	Wykonanie nasypów - (GWN - górne 30cm)	m3	1170	100%
S7 km 28+780 - 28+100 LP	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	1400	100%
S7 km 28+550 - 28+670 LP	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6)	m2	5300	100%
S7 km 30+080 - 30+130 L; 34+800 - 35+200 L	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	6600	35%
29+950; 30+040 - 30+140; 30+300 - 30+400; 30+400 - 30+420	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m2	3100	43%
DK7 Rychnowo km 0+385 - 0+420	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR-1 - KR-4)	m2	110	100%
DK7 Rychnowo km 0+385 - 0+420	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 20 cm (KR-1-4)	m2	120	100%
DD-21 km 1+200 - 1+500 L	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	mb	130	48%
DK7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	mb	40	100%
DD-21 km 1+200 - 1+500 L	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi	mb	160	39%
DK-7 Rychnowo - dojazdy do WD-27	Obrzeże betonowe	mb	85	98%
DK-7 Rychnowo - dojazdy do WD-27; rejon ronda	Chodniki z brukowej kostki betonowej	m2	353	50%
30+650-30+900	Ściek trójkątny	mb	140	30%
DK7	Ściek trójkątny	mb	30	100%
37+940-38+820	Wykonanie kolumn żwirowych	m	2600	100%
DK7	Krawężnik betonowy	mb	25	100%