

## Wykonane roboty drogowe 12 - 18.10 TYDZ.42

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 29+850-29+900	Odhumusowanie	m3	470	100%
Zbiornik Z-26	Odhumusowanie	m3	240	100%
S-7 km 29+200-29+500	Wykonanie wykopu	m3	4280	100%
S-7 km 31+200 - 31+420	Wykonanie wykopu	m3	890	100%
DK-7 ODC. WOLA RYCHNOWSKA km 0+600-0+65	Wykonanie wykopu	m3	210	100%
32+810 - 33+370	Wykonanie wykopu	m3	1300	100%
S-7 km 34+000 - 34+600	Wykonanie wykopu	m3	4895	100%
DZ-26 km 0+140 - 0+560	Wykonanie wykopu	m3	300	100%
S-7 km 31+100 - 31+750	Wykonanie wykopu	m3	7780	100%
DZ20 km 1+100-1+200	Wykonanie wykopu	m3	1930	100%
S7 30+600-30+640	Wykonanie wykopu	m3	1190	100%
S7 km 33+420-33+460	Wykonanie wykopu	m3	500	100%
S7 km 29+800-30+100	Wykonanie wykopu	m3	750	100%
S7 km 34+700-35+220	Wykonanie wykopu	m3	900	100%
S7 km 30+040-30+090	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	880	100%
S7 km 30+150-30+590	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	3185	100%
S7 km 30+600-30+620	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	360	100%
S7 km 30+870-30+980	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	816	100%
S7 km 30+730-30+850	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	1315	100%
S7 km 30+645-30+705	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	2040	100%
S7 km 30+600-30+620	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	904	100%
S7 km 34+700-34+850	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	2325	100%
S7 km 34+750-34+780	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	925	100%
S7 km 31+225-31+255	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	168	100%
S7 km 31+060-31+150	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	1010	100%
DZ-26 km 0+140 - 0+560	Nasyp	m3	300	100%
S7 km 34+700-35+220	Nasyp	m3	2180	100%
S7 km 30+500-30+690	Nasyp	m3	4420	100%
S7 km 30+700-30+800	Nasyp	m3	890	100%
S7 km 38+000-38+200	Nasyp	m3	1440	100%
S7 km 36+000-36+150	Nasyp	m3	3135	100%
S7 km 36+400-36+640	Nasyp	m3	1000	100%
DK 7 Wola Rychnowska km 0+600-0+685	Nasyp	m3	305	100%
S7 km 29+940-30+100	Nasyp	m3	2480	100%
S7 km 33+380-33+400	Nasyp	m3	1800	100%
S7 29+300-29+350, 29+300-29+350, 30+600-30+640, Z-37	Magazynowanie nadmiaru gruntu na MOP Olsztynek	m3	2310	100%
S7 31+450-31+580, 31+650-31+750,DK7 Wola Rychnowska km 0+100	Magazynowanie nadmiaru humusu na DK7 km 0+600-0	m3	2730	100%
S7 33+450-33+550 str P, 34+300-34+400 str P	Magazynowanie nadmiaru humusu na MOP Olsztynek	m3	540	100%
S7 km 34+700-35+220, S7 km 36+300-36+600	Przywóz gliny z C1	m3	4080	100%
DZ20 km 1+000-1+200, MOP Olsztynek L	Wywóz piasku na C1	m3	4877	100%
S7 km 35+300-35+600 str P, S7 km 34+100-34+300 str L, DD17 km 1+900-2+100	Skarpowanie	m3	390	100%