

Wykonane roboty drogowe 29.05 - 03.06.2017 TYDZ. 22

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
29+200-29+300; 31+800-31+960;	Wykop	m3	4398	48%
S7 km 28+550 - 30+000 (skarpowanie i profilowanie rowów); 33+800 - 34+700 (skarpowanie i profilowanie rowów); MOP P Parking	Profilowanie rowów i skarp	m	1040	100%
Pas rozdziału i pobocza: 28+000-28+100, 28+600-28+700; 29+500 - 31+200; 33+350-33+600; 34+700-35+100	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	3985	100%
S7 km 31+900 - 31+995,83 LP	Wykonanie nasypów - (GWN - górne 30cm)	m2	400	51%
S-7 km 27+960 P - 28+400 P; 32+793,10 - 32+820 LP	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6)	m2	5363	83%
S7 km 34+730 - 34+800 LP	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	5463	100%
S-7 km 27+960 - 28+400 P; 27+650 - 28+400 L; 31+774 - 32+820 LP	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m2	13713	100%
MOP L	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 20 cm (KR-4)	m2	564	100%
MOP L Olsztynek	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR-4)	m2	738	100%
MOP P	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 20 cm (KR-4)	m2	738	100%
MOP P Olsztynek - wjazd	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR-4)	m2	339	100%
S7 JP 32+850 - 34+640; S7 JL 32+850 - 33+900	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm (KR-6)	m2	30318,6	100%
Dk7 odc. Rychnowo; DG3; Wezeł Rychnowo; Rondo nr 1 i 2	S7 km 34+730 - 34+800 LP	m2	8000	100%
S-7 km 38+500 - 38+800	Wykonanie kolumn żwirowych	m2	6400	100%
S-7 km 33+000 - 33+800; 30+100 - 30+300	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m2	200	75%
S-7 km 33+000 - 33+800; 30+100 - 30+300	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi	mb	210	95%
MOP Olsztynek L i P	Ustawienie krawężników betonowych	mb	209,5	100%
S-7 km 28+200 - 28+400 P; 28+600 - 29+000 L	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	mb	840	100%
27+650-28+000 L; 33+100-32+950 L; 27+650-27+750 P, łącznica 4 str. P	Humusowanie (skarpy)	m2	14000	100%