

Postęp Robót za miesiąc czerwiec 2017 (PSP nr 24) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				czerwiec 2017	
										[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	21 467 999,98	725 722,22	22 193 722,20	66,35%	9 068 277,80	PZ nr 1/13.1 A	9 083 277,75	7,99
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	123 835 652,33	53 686 299,75	8 218 659,79	61 904 959,54	39,99%	61 930 692,79	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A; 26/13.2	275 000,01	2 988,60
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	3 492 635,07	3 217 224,27	0,00	3 217 224,27	92,11%	275 410,80	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1.A; 11/13.1.B; 18/13.1.B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	0,00	0,00
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 637 512,01	351 860,35	53 034,72	404 895,07	5,28%	2 232 616,94	PZ nr: 26/13.2	0,00	0,00
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 341 270,25	20 442 261,38	494 164,20	20 936 425,58	71,21%	7 404 844,67	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1.A; 21/13.1 A; 27/13.1A	167 620,04	294,81
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	136 418 773,83	116 738 322,94	8 979 633,85	125 717 956,79	92,16%	10 700 817,04		0,00	0,00
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 870 086,95	95 338 237,55	4 701 272,99	100 039 510,54	91,89%	16 863 378,09		0,00	0,00
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	27 548 686,88	21 400 085,39	4 278 360,86	25 678 446,25	100,00%	7 182 917,77		0,00	0,00
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO</b>		315 876 553,00	189 569 069,66	99 165 645,73	9 491 580,93	108 657 226,66	57,32%	80 911 843,00			
<b>WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>		0,00	136 418 773,83	116 738 322,94	8 979 633,85	125 717 956,79	92,16%	10 700 817,04			
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>		315 876 553,00	325 987 843,49	215 903 968,67	18 471 214,78	234 375 183,45	71,90%	91 612 660,04			
PODATEK VAT		72 651 607,19	74 977 204,00	49 657 912,78	4 248 379,40	53 906 292,18					
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>		388 528 160,19	400 965 047,49	265 561 881,45	22 719 594,18	288 281 475,63					