

Zaawansowanie finansowe w miesiącu grudniu 2015 (wg rozliczenia Wykonawcy) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[%]	[zł netto]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	11 810 180,50	725 722,23	12 535 902,73	40,10%	18 726 097,27	PZ nr 1/13.1 A
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 713 430,37	13 549 269,04	549 779,59	14 099 048,63	10,39%	121 614 381,74	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 362 722,02	29 758 125,76	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	9,77%	26 850 500,68	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1.A; 11/13.1.B
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	75 785,76	0,00	75 785,76	2,84%	2 594 214,24	
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 608 349,27	6 256 842,53	332 283,18	6 589 125,71	23,03%	22 019 223,56	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	88 250 694,82	24 205 848,84	725 268,89	24 931 117,73	28,25%	63 319 577,09	
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	82 604 596,26	20 712 656,69	725 268,89	21 437 925,58	25,95%	61 166 670,68	
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	5 646 098,56	3 493 192,15	0,00	3 493 192,15	61,87%	2 152 906,41	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 820 535,02	228 011 905,40	34 599 702,91	1 607 785,00	36 207 487,91	15,88%	191 804 417,49	
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	88 250 694,82	24 205 848,84	725 268,89	24 931 117,73	28,25%	63 319 577,09	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 820 535,02	316 262 600,22	58 805 551,75	2 333 053,89	61 138 605,64	19,33%	255 123 994,58	
PODATEK VAT		72 638 723,05	72 740 398,05	13 525 276,90	536 602,39	14 061 879,30			
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 459 258,07	389 002 998,27	72 330 828,65	2 869 656,28	75 200 484,94			