

## Zaawansowanie Finansowe za lipiec 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
<b>I</b>	<b>RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE</b>							
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	31 250 000,00	31 250 000,00	5 685 777,80	2 133 486,10	7 819 263,90	25,02%	23 430 736,10
I.2	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
I.3	LIKWIDACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
<b>II</b>	<b>RAZEM ROBOTY DROGOWE</b>							
II.1	ROBOTY DROGOWE	138 013 813,00	138 013 813,00	0,00	942 885,49	942 885,49	0,68%	137 070 927,51
<b>III</b>	<b>RAZEM ROBOTY INŻYNIERYJNE</b>							
III.1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	112 418 740,00	112 418 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	112 418 740,00
<b>IV</b>	<b>RAZEM ROBOTY W ZAKRESIE MOP</b>							
IV.1	MOP OLSZTYNEK L i P	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	56 692,03	56 692,03	2,12%	2 613 307,97
<b>V</b>	<b>RAZEM ROBOTY BRANŻOWE</b>							
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	2 709 350,00	2 709 350,00	8,60%	28 790 650,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT(I,II,III,IV,V) SWK 14.3 a	<b>315 876 553,00</b>	<b>315 876 553,00</b>	<b>5 685 777,80</b>	<b>5 842 413,62</b>	<b>11 528 191,42</b>	<b>3,65%</b>	<b>304 348 361,58</b>
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 948,24</b>	<b>-6 948,24</b>		
3	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCZ Z KLAUZULI SWK 14.3 d	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 793 827,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 793 827,65</b>		
4	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	Razem 1+2+3+4+5	<b>315 876 553,00</b>	<b>315 876 553,00</b>	<b>21 479 605,45</b>	<b>5 835 465,38</b>	<b>27 315 070,83</b>		
6a	VAT 23%	72 651 607,19	72 651 607,19	4 940 309,25	1 342 157,04	6 282 466,29		
6b	<b>Ogółem</b>	<b>388 528 160,19</b>	<b>388 528 160,19</b>	<b>26 419 914,70</b>	<b>7 177 622,42</b>	<b>33 597 537,12</b>		
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7a	VAT 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7b	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	<b>Razem (netto)</b>	<b>315 876 553,00</b>	<b>315 876 553,00</b>	<b>21 479 605,45</b>	<b>5 835 465,38</b>	<b>27 315 070,83</b>		
8a	VAT 23%	72 651 607,19	72 651 607,19	4 940 309,25	1 342 157,04	6 282 466,29		
8b	<b>Ogółem (brutto)</b>	<b>388 528 160,19</b>	<b>388 528 160,19</b>	<b>26 419 914,70</b>	<b>7 177 622,42</b>	<b>33 597 537,12</b>		