

Postęp Robót za miesiąc lipiec 2017 (PŚP nr 25) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				LIPIEC 2017	
										[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	22 193 722,20	0,00	22 193 722,20	66,35%	9 068 277,80	PZ nr 1/13.1 A	0,00	X
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	123 745 442,25	61 904 959,54	6 730 503,04	68 635 462,58	39,99%	55 109 979,67	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A; 26/13.2; Aneks nr 1 do PZ23/13.1A, PZ nr 28/13.1, Aneks do PZ nr 28/13.1	0,00	X
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	3 492 635,07	3 217 224,27	275 410,80	3 492 635,07	92,11%	0,00	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1A; 11/13.1 B; 18/13.1 B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	0,00	X
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 637 512,01	404 895,07	124 435,07	529 330,14	5,28%	2 108 181,87	PZ nr: 26/13.2	0,00	X
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	27 718 848,71	20 936 425,58	921 881,41	21 858 306,99	71,21%	5 860 541,72	PZ nr 16/13.1 A; 10/13.1A; 21/13.1 A; 27/13.1A; PZ nr 29/13.1	0,00	X
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	145 642 032,20	125 717 956,79	7 232 353,24	132 950 310,03	91,29%	12 691 722,17		0,00	X
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 870 086,95	100 039 510,54	2 236 190,67	102 275 701,21	93,94%	16 863 378,09		0,00	X
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	36 771 945,25	25 678 446,25	4 996 162,57	30 674 608,82	100,00%	7 182 917,77		0,00	X
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	188 856 438,04	108 657 226,66	8 052 230,32	116 709 456,98	61,80%	72 146 981,06			
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	145 642 032,20	125 717 956,79	7 232 353,24	132 950 310,03	91,29%	12 691 722,17			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	334 498 470,24	234 375 183,45	15 284 583,56	249 659 767,01	74,64%	84 838 703,23			
PODATEK VAT		72 651 607,19	76 934 648,16	53 906 292,18	3 515 454,22	57 421 746,40					
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	411 433 118,40	288 281 475,63	18 800 037,78	307 081 513,41					