

Zaawansowanie finansowe za miesiąc listopad 2016 (PŚP nr 17) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subdiagnosta 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				listopad 2016	Procentowe wykonanie planu
										[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	18 520 111,08	718 222,22	19 238 333,30	61,54%	12 023 666,70	PZ nr 1/13.1 A	725 722,23	98,97
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 296 536,48	31 911 742,73	5 162 710,36	37 074 453,09	27,40%	98 222 083,39	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A	9 746 317,38	52,97
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	3 492 635,07	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	83,25%	585 009,99	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1 A; 11/13.1 B; 18/13.1 B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	2 909 138,84	0,00
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	139 373,65	0,00	139 373,65	5,22%	2 530 626,35		343 311,24	0,00
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 487 748,52	17 171 804,59	639 599,47	17 811 404,06	62,52%	10 676 344,46	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A; 21/13.1 A;	1 445 709,45	44,24
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	119 440 445,76	65 724 742,08	13 162 005,83	78 886 747,91	66,05%	40 553 697,85		0,00	0,00
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 870 086,95	61 438 513,39	10 009 238,43	71 447 751,82	65,63%	37 422 335,13		2 682 795,19	373,09
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	10 570 358,81	4 286 228,69	3 152 767,40	7 438 996,09	70,38%	3 131 362,72		0,00	0,00
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	201 208 920,07	70 650 657,13	6 520 532,05	77 171 189,18	38,35%	124 037 730,89			
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	119 440 445,76	65 724 742,08	13 162 005,83	78 886 747,91	66,05%	40 553 697,85			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	320 649 365,83	136 375 399,21	19 682 537,88	156 057 937,09	48,67%	164 591 428,74			
PODATEK VAT		72 651 607,19	73 749 354,14	31 366 341,81	4 526 983,71	35 893 325,52					
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	394 398 719,97	167 741 741,02	24 209 521,59	191 951 262,61					