

Zaawansowanie finansowe za miesiąc luty 2017 (PŚP nr 20) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				luty 2017	
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]				[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	19 623 694,41	15 000,00	19 638 694,41	62,82%	11 623 305,59	PZ nr 1/13.1 A	15 000,00	100,00
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 296 536,48	40 495 863,35	248 114,59	40 743 977,94	30,11%	94 552 558,54	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A	27 500,00	902,23
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	3 492 635,07	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	83,25%	585 009,99	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1 A; 11/13.1 B; 18/13.1 B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	0,00	0,00
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	139 373,65	0,00	139 373,65	5,22%	2 530 626,35		0,00	0,00
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 487 748,52	19 046 185,89	332 253,28	19 378 439,17	68,02%	9 109 309,35	PZ nr 16/13.1 A; 10/13.1 A; 21/13.1 A;	0,00	0,00
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	119 440 445,76	85 772 795,52	2 851 568,66	88 624 364,18	74,20%	30 816 081,58		0,00	0,00
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 870 086,95	78 179 913,65	2 851 568,66	81 031 482,31	74,43%	27 838 604,64		0,00	0,00
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	10 570 358,81	7 592 881,87	0,00	7 592 881,87	71,83%	2 977 476,94		0,00	0,00
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	201 208 920,07	82 212 742,38	595 367,87	82 808 110,25	41,16%	118 400 809,82			
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	119 440 445,76	85 772 795,52	2 851 568,66	88 624 364,18	74,20%	30 816 081,58			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	320 649 365,83	167 985 537,90	3 446 936,53	171 432 474,43	53,46%	149 216 891,40			
PODATEK VAT		72 651 607,19	73 749 354,14	38 636 673,71	792 795,40	39 429 469,11					
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	394 398 719,97	206 622 211,61	4 239 731,93	210 861 943,54					