

Zaawansowanie finansowe za miesiąc marzec 2016 (PŚP nr 9) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[%]	[zł netto]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	12 903 263,84	373 361,11	13 276 624,95	42,47%	17 985 375,05	PZ nr 1/13.1 A
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 713 311,74	135 713 311,74	635 729,80	14 996 921,66	11,05%	120 716 390,08	PZ Roboty Zieme nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	29 758 125,76	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	9,77%	26 850 500,68	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10//13.1.A; 11/13.1.B
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	75 785,76	0,00	75 785,76	2,84%	2 594 214,24	
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 608 349,27	8 026 256,71	1 215 123,17	9 241 379,88	32,30%	19 366 969,39	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	88 287 054,26	33 519 627,73	1 630 933,32	35 150 561,05	39,81%	53 136 493,21	
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	82 604 596,26	29 997 282,99	1 630 933,32	31 628 216,31	38,29%	50 976 379,95	
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	5 682 458,00	3 522 344,74	0,00	3 522 344,74	61,99%	2 160 113,26	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	228 011 786,77	159 626 243,13	2 224 214,08	40 498 337,33	17,76%	187 513 449,44	
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	88 287 054,26	33 519 627,73	1 630 933,32	35 150 561,05	39,81%	53 136 493,21	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	316 298 841,03	193 145 870,86	3 855 147,40	75 648 898,38	23,92%	240 649 942,65	
PODATEK VAT		72 651 607,19	72 748 733,44	44 423 550,30	886 683,90	17 399 246,63			
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	389 047 574,47	237 569 421,16	4 741 831,30	93 048 145,01			