

Zaawansowanie finansowe za miesiąc październik 2017 (PŚP nr 28) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				PAŹDZIERNIK 2017	
										[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY	31 274 000,00	31 262 000,00	22 204 684,20	0,00	22 204 684,20	71,03%	9 057 315,80	PZ nr 1/13.1 A	0,00	X
II	ROBOTY DROGOWE	138 013 813,00	123 749 212,78	83 956 990,37	7 761 806,71	91 718 797,08	74,12%	32 030 415,70	PZ nr 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A; 26/13.2: Aneks nr 1 do PZ23/13.1A, PZ nr 28/13.1, Aneks do PZ nr 28/13.1, PZ nr 30/13.1A	0,00	X
III	OBIEKTY MOSTOWE	112 418 740,00	3 492 635,07	3 492 635,07	0,00	3 492 635,07	100,00%	0,00	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1A; 11/13.1B; 18/13.1B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	0,00	X
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE	2 670 000,00	2 637 512,01	824 062,11	285 519,74	1 109 581,85	42,07%	1 527 930,16	PZ nr: 26/13.2	0,00	X
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	27 718 848,71	23 292 356,37	717 305,30	24 009 661,67	86,62%	3 709 187,04	PZ nr 16/13.1A; 10/13.1A; 21/13.1 A; 27/13.1A; PZ nr 29/13.1	0,00	X
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	149 077 843,33	140 360 134,37	7 271 589,43	147 631 723,80	70,83%	55 088 356,09		0,00	X
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 865 630,20	104 523 168,40	3 723 875,87	108 247 044,27	99,43%	618 585,93		0,00	X
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	41 121 673,08	35 836 965,97	4 457 173,51	40 294 139,48	97,99%	827 533,60		0,00	X
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	188 860 208,57	133 770 728,12	8 764 631,75	142 535 359,87	75,47%	46 324 848,70			
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO		0,00	149 987 303,28	140 360 134,37	8 181 049,38	148 541 183,75	99,04%	1 446 119,53			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	338 847 511,85	274 130 862,49	16 945 681,13	291 076 543,62	85,90%	47 770 968,23			
PODATEK VAT		72 651 607,19	77 934 927,73	63 050 098,36	3 897 506,66	66 947 605,02					
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	416 782 439,58	337 180 960,85	20 843 187,79	358 024 148,64					