

Postęp Robót za miesiąc SIERPIEŃ 2017 (PŚP nr 26) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015		Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				LIPIEC 2017			SIERPIEŃ 2017
										[zł netto]	[zł netto]		[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	22 193 722,20	4 500,00	22 198 222,20	66,35%	9 063 777,80	PZ nr 1/13.1 A	0,00	X	0,00	
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	123 684 948,23	68 635 462,58	9 194 267,11	77 829 729,69	39,99%	45 855 218,54	PZ Roboty ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A; 26/13.2; Aneks nr 1 do PZ23/13.1A; PZ nr 28/13.1, Aneks do PZ nr 28/13.1	0,00	X	0,00	
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	3 492 635,07	3 492 635,07	0,00	3 492 635,07	92,11%	0,00	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1 A; 11/13.1 B; 18/13.1 B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	0,00	X	0,00	
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 637 512,01	529 330,14	188 497,83	717 827,97	5,28%	1 919 684,04	PZ nr: 26/13.2	0,00	X	0,00	
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	27 718 848,71	21 858 306,99	764 299,27	22 622 606,26	71,21%	5 096 242,45	PZ nr 16/13.1 A; 10/13.1 A; 21/13.1 A; 27/13.1 A; PZ nr 29/13.1	0,00	X	0,00	
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	147 113 094,03	132 950 310,03	4 370 321,80	137 320 631,83	93,34%	9 792 462,20		0,00	X	0,00	
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 870 086,95	102 275 701,21	1 135 074,64	103 410 775,85	94,99%	16 863 378,09		0,00	X	0,00	
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	36 771 945,25	30 674 608,82	3 235 247,16	33 909 855,98	100,00%	7 182 917,77		0,00	X	0,00	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	188 795 944,02	116 709 456,98	10 151 564,21	126 861 021,19	67,19%	61 934 922,83					
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	147 113 094,03	132 950 310,03	4 370 321,80	137 320 631,83	93,34%	9 792 462,20					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	335 909 038,05	249 659 767,01	14 521 886,01	264 181 653,02	78,65%	71 727 385,03					
PODATEK VAT		72 651 607,19	77 259 078,75	57 421 746,40	3 340 033,78	60 761 780,18							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	413 168 116,80	307 081 513,41	17 861 919,79	324 943 433,20							