

Zaawansowanie finansowe za miesiąc czerwiec 2016 (PSP nr 12) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[%]	[zł netto]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	14 728 069,40	725 722,23	15 453 791,63	49,43%	15 808 208,37	PZ nr 1/13.1 A
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 713 311,74	19 014 362,61	803 061,08	19 817 423,69	14,60%	115 895 888,05	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	24 891 244,61	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	11,68%	21 983 619,53	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1 A; 11/13.1 B; 18/13.1 B
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	75 785,76	0,00	75 785,76	2,84%	2 594 214,24	
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 608 349,27	11 749 377,62	448 638,43	12 198 016,05	42,64%	16 410 333,22	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	93 153 935,41	42 836 043,73	4 492 683,21	47 328 726,94	50,81%	45 825 208,47	
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	87 471 477,41	39 313 698,99	4 492 683,21	43 806 382,20	50,08%	43 665 095,21	
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	5 682 458,00	3 522 344,74	0,00	3 522 344,74	61,99%	2 160 113,26	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	223 144 905,62	48 475 220,47	1 977 421,74	50 452 642,21	22,61%	172 692 263,41	
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	93 153 935,41	42 836 043,73	4 492 683,21	47 328 726,94	50,81%	45 825 208,47	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	316 298 841,03	91 311 264,20	6 470 104,95	97 781 369,15	30,91%	218 517 471,88	
PODATEK VAT		72 651 607,19	72 748 733,44	21 001 590,76	1 488 124,14	22 489 714,90			
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	389 047 574,47	112 312 854,96	7 958 229,09	120 271 084,05			