

Zaawansowanie finansowe za miesiąc lipiec 2016r. (wg PŚP nr 13) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu 1.3 zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	Procentowe wykonanie planu		
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego						lipiec 2016	
												[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	15 453 791,63	740 722,22	16 194 513,85	51,80%	15 067 486,15	PZ nr 1/13.1 A	725 722,23	102,07%		
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 713 094,00	19 817 423,69	1 247 697,94	21 065 121,63	15,52%	114 647 972,37	PZ Roboty Ziemi nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A	10 980 236,67	11,36%		
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	24 891 244,61	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	11,68%	21 983 619,53	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1.A; 11/13.1.B; 18/13.1.B	2 272 383,25	0,00%		
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	75 785,76	0,00	75 785,76	2,84%	2 594 214,24		0,00	0,00%		
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 608 349,27	12 198 016,05	1 625 050,09	13 823 066,14	48,32%	14 785 283,13	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A	2 530 376,87	64,22%		
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	93 159 105,30	47 328 726,94	5 449 689,54	52 778 416,48	56,65%	40 380 688,82		7 069 187,20	77,09%		
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	87 471 477,41	43 806 382,20	5 153 729,85	48 960 112,05	55,97%	38 511 365,36		6 778 599,50	76,03%		
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	5 687 627,89	3 522 344,74	295 959,69	3 818 304,43	67,13%	1 869 323,46		290 587,70	101,85%		
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	223 144 687,88	50 452 642,21	3 613 470,25	54 066 112,46	24,23%	169 078 575,42		16 508 719,02	21,89%		
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	93 159 105,30	47 328 726,94	5 449 689,54	52 778 416,48	56,65%	40 380 688,82		7 069 187,20	77,09%		
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	316 303 793,18	97 781 369,15	9 063 159,79	106 844 528,94	33,78%	209 459 264,24		23 577 906,22	38,44%		
PODATEK VAT		72 651 607,19	72 749 872,43	22 489 714,90	2 084 526,75	24 574 241,65							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	389 053 665,61	120 271 084,05	11 147 686,54	131 418 770,59							