

Postęp robót za miesiąc czerwiec 2018/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszula 8.3 W.K zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN
Błąd:511	Błąd:511	30 867 549,10	30 867 549,10	26 161 625,54	2 639 033,33	28 800 658,87	0,00	93,30	0,00
		16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	2 637 093,03	14 500 545,98	0,00	89,12	0,00
		204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00
		14 371 534,58	14 371 534,58	14 080 941,29	1 940,30	14 082 881,59	0,00	97,99	0,00
		20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00
Błąd:511	Błąd:511	110 262 971,71	93 988 313,57	79 135 986,68	545 174,89	79 681 161,57	0,00	72,26	0,00
		4 382 250,48	5 277 598,89	4 353 303,47	205 675,98	4 558 979,45	0,00	104,03	0,00
		39 474 540,50	34 871 123,99	28 506 865,33	0,00	28 506 865,33	0,00	72,22	0,00
		13 457 436,48	12 895 063,74	11 824 459,44	65 223,99	11 889 683,43	0,00	88,35	0,00
		29 567 005,89	23 539 818,78	21 461 074,76	3 245,56	21 464 320,32	0,00	72,60	0,00
		11 609 463,03	8 734 044,22	8 389 019,92	0,00	8 389 019,92	0,00	72,26	0,00
		4 466 054,13	2 468 969,59	1 422 627,09	21 239,20	1 443 866,29	0,00	32,33	0,00
		3 600 723,00	2 812 924,43	1 796 382,65	142 683,33	1 939 065,98	0,00	53,85	0,00
		2 159 718,47	1 891 310,80	692 196,08	0,00	692 196,08	0,00	32,05	0,00
		1 526 740,75	1 433 699,53	626 298,34	107 106,83	733 405,17	0,00	48,04	0,00
		19 038,98	63 759,60	63 759,60	0,00	63 759,60	0,00	334,89	0,00
Błąd:511	Błąd:511	126 428 784,10	110 612 206,82	108 463 274,96	594 305,61	109 057 580,57	0,00	86,26	0,00
Błąd:511	Błąd:511	4 435 450,51	1 166 877,01	1 103 721,67	0,00	1 103 721,67	0,00	24,88	0,00
Błąd:511	Błąd:511	2 936 269,87	2 824 494,18	2 681 442,16	0,00	2 681 442,16	0,00	91,32	0,00
Błąd:511	Błąd:511	116 660 425,41	104 373 767,17	102 599 199,16	594 305,61	103 193 504,77	0,00	88,46	0,00
Błąd:511	Błąd:511	2 396 638,31	2 247 068,46	2 078 911,97	0,00	2 078 911,97	0,00	86,74	0,00
Błąd:511	Błąd:511	2 324 922,62	800 868,88	311 081,35	0,00	311 081,35	0,00	13,38	0,00
Błąd:511	Błąd:511	502 982,28	145 694,55	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00
Błąd:511	Błąd:511	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Błąd:511	Błąd:511	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Błąd:511	Błąd:511	941 987,35	655 174,33	165 386,80	0,00	165 386,80	0,00	17,56	0,00
Błąd:511	Błąd:511	1 099 428,30	853 221,65	852 934,37	0,00	852 934,37	0,00	77,58	0,00
Błąd:511	Błąd:511	351 033,20	331 412,86	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00
Błąd:511	Błąd:511	748 395,10	521 808,79	521 808,79	0,00	521 808,79	0,00	69,72	0,00
Błąd:511	Błąd:511	122 395,50	82 632,91	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00
Błąd:511	Błąd:511	83 088,00	82 632,91	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00
Błąd:511	Błąd:511	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Błąd:511	Błąd:511	684 147,75	503 517,61	469 994,47	9 549,60	479 544,07	0,00	70,09	0,00
Błąd:511	Błąd:511	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00
Błąd:511	Błąd:511	343 867,65	153 699,47	126 946,06	9 549,60	136 495,66	0,00	39,69	0,00
Błąd:520	Błąd:520		2 516 905,85	2 057 166,28	59 144,22	2 116 310,50	0,00	0,00	0,00
Błąd:520	Błąd:520		775 057,00	584 452,54	0,00	584 452,54	0,00	0,00	0,00

1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	241 000 273,39	218 119 149,10	3 847 207,65	221 966 356,75
1a	wartość Robót Zasadniczych	271 790 199,09	237 708 310,54	215 477 530,28	3 788 063,43	219 265 593,71
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		2 516 905,85	2 057 166,28	59 144,22	2 116 310,50
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		775 057,00	584 452,54	0,00	584 452,54
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-6 789,55	-32 165,21	25 375,66	-6 789,55
2a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-9 537,55	-34 802,37	25 264,82	-9 537,55
2b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		615,33	615,33	0,00	615,33
2c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		2 132,67	2 021,83	110,84	2 132,67
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	129 137,35	-101 433,93	27 703,42
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	237 698 772,99	215 571 865,26	3 711 894,32	219 283 759,58
6a	VAT 23%	62 511 745,79	54 670 717,79	49 581 529,01	853 735,69	50 435 264,70
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	292 369 490,78	265 153 394,27	4 565 630,01	269 719 024,28
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b		2 517 521,18	2 057 781,61	59 144,22	2 116 925,83
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c		777 189,67	586 474,37	110,84	586 585,21
6e	RAZEM (netto) 6c+6d		3 294 710,85	2 644 255,98	59 255,06	2 703 511,04
6f	VAT 23%		757 783,50	608 178,88	13 628,66	621 807,54
6g	RAZEM (brutto)		4 052 494,35	3 252 434,86	72 883,72	3 325 318,58
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		59 787 353,65	49 191 074,76	4 905 429,16	54 096 503,92
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		23 032,86	6 856,99	16 175,87	23 032,86
7b	RAZEM (netto) 7+7a		59 810 386,51	49 197 931,75	4 921 605,03	54 119 536,78
7c	VAT 23%		13 756 388,90	10 342 046,72	1 131 969,16	13 079 519,42
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		73 566 775,41	59 539 978,47	6 053 574,19	65 593 552,66
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		44 384,01	44 384,01	0,00	44 384,01
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		43,91	43,91	0,00	43,91
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 427,92	44 427,92	0,00	44 427,92
8c	VAT 23%		10 218,42	10 218,43	0,00	10 218,43
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupelniające (brutto)		54 646,34	54 646,35	0,00	54 646,35
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	300 848 298,27	267 458 480,91	8 692 754,41	276 151 235,32
9a	VAT 23%	62 511 745,79	69 195 108,61	61 515 450,61	1 999 333,51	63 514 784,12
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	370 043 406,88	328 973 931,52	10 692 087,92	339 666 019,44