

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 03.06 -10.06.2016R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1	Węzeł Tarda	Wykonanie studzienek ściekowych fi 500 mm betonowych z osadnikiem	ponad plan
2	Zatoki autobusowe	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	ponad plan
3		Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny - z wysięgiem jednoramiennym o dł. 4m i kącie nachylenia 00 - Wysokość zawieszenia nad drogą 14 m (wys. słupa + wys. wysięg.) Fundament dostosowany do słupa.	ponad plan