

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 17.10 -21.10.2016R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1		stopień wodny St -4/2	100,00%
2	DPG-5	oprawy tunelowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 250W	200,00%
3	DPG-5	oprawy tunelowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150 W	166,67%
4	7+600-8+000	kabel nn typ YnKY 3x6mm <sup>2</sup> /1kV wraz z mocowaniem kabli i korytka kablowego perforowanego	150,00%