

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 24.10 -28.10.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH			
1		Kanał łączący jezioro Drwęckie z jeziorem Piławki	100,00%
2		stopień wodny St - 4/2	100,00%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
3	DPG-5	kabel nn typ YnKY 3x6mm ² /1kV wraz z mocowaniem kabli i korytka kablowego perforowanego	100,00%