

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 30.11 -04.12.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		studnie sciekowe z wpustami kpl. DN 600	100,00%
2	Zbiornik nr 10	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	100,00%
3	Zbiornik nr 10	płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	100,00%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
4		Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysięgiem jednoramiennym o dł.3 m i kącie nachylenia 00. Wysokość zawieszenia nad drogą 14 m (wys. słupa+wys. wysięg.) Fundament dostosowany do słupa.	100,00%
5		Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysięgiem jednoramiennym o dł.3 m i kącie nachylenia 00. Wysokość zawieszenia nad drogą 14 m (wys. słupa+wys. wysięg.) Fundament dostosowany do słupa.	100,00%
6	Węzeł Tarda	Złącze słupowe z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi, umożliwiające podłączenie do 2 kabli 5x25mm ²	ponad plan
7	Węzeł Tarda	Kabel nn typ YKXS 5x25mm ² /1 kV	120,00%
8	Węzeł Tarda	Kabel nn typ YKXS 5x16mm ² /1 kV	100,00%