

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 05.12 -11.12.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE -STRONA LEWA				
1	6+740-7+410	S7 j.P	Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (wiążąca)	dodatkowe
W-WA ŚCIERALNA SMA- KR6/KR4				
2	6+740-7+410	S7 j.P	Warstwa ścieralna SMA 11 (KR 6) gr.4cm	100,00%
UMOCNIENIE POBOCZY				
3	3+180 - 3+300	DD7/A	UMOCNIENIE POBOCZY	dodatkowe
BARIERY DROGOWE				
4	S7	S7	Bariery N2W2 jednostronne	160,00%
OZNAKOWANIE PIONOWE				
5	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - typ A grupy "duże" - folia odblaskowa 2-typu	100,00%
6	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - typ D grupy "duże" - folia odblaskowa 2-typu	100,00%
7	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - typ E grupy "duże" - folia odblaskowa 2-typu	100,00%
8	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych - typ T grupy "duże" - folia odblaskowa 2-typu	100,00%
9	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu - typ B (okrągły o śr. 800 mm) grupy "duże" - folia odblaskowa 2-typu	100,00%
10	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - typ A grupy "średnie" - folia odblaskowa 2-typu	dodatkowe
11	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych - typ A grupy "średnie" - folia odblaskowa 1-typu	dodatkowe
12	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu - typ B grupy "średnie" - folia odblaskowa 2-typu	dodatkowe
13	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu - typ B grupy "średnie" - folia odblaskowa 1-typu	dodatkowe
14	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu - typ C grupy "średnie" - folia odblaskowa 2-typu	dodatkowe
15	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu - typ C - typ C-9+słupek przeszkodowy U-5a	dodatkowe
16	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu - typ C - typ C-9+słupek przeszkodowy U-5c wraz z układem zasilającym	dodatkowe
17	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu - typ B grupy "średnie" - folia odblaskowa 1-typu	dodatkowe
18	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu - typ C grupy "średnie" - folia odblaskowa 2-typu	dodatkowe
19	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu - typ C - typ C-9+słupek przeszkodowy U-5a	dodatkowe

20	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu - typ C - typ C-9+słupek przeszkodowy U-5c wraz z układem zasilającym	dodatkowe
21	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - typ D grupy "średnie" - folia odblaskowa 2-typu	dodatkowe
22	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych - typ D grupy "średnie" - folia odblaskowa 1-typu	dodatkowe
23	S7	S7	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych - typ T grupy "średnie" - folia odblaskowa 2-typu	dodatkowe
24	S7	S7	Ustawienie tablic kierujących aktywnych	dodatkowe
25	S7	S7	Ustawienie słupków prowadzących	dodatkowe
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ				
26	pod MS-7	DZ8/A	chodnik z kostki betonowej	120,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
27	DD7/A	DD7/A	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	dodatkowe
OGRODZENIE				
28	S7	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
HUMUSOWANIE				
29	S7	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe
NASADZENIA				
30	S7	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych (doły o średnicy 0,5 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	dodatkowe
31	S7	S7	Sadzenie i pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy (doły o średnicy 0,3 m i głęb. 0,5 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową)	dodatkowe
DARNIOWANIE				
32	S7	S7	Darniowanie skarp na płask kożuchowe-pełne (umocnienie dna rowów)	dodatkowe