

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztyn, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 30.05 -05.06.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>NASYPY - STRONA PRAWA</b>				
1	2+580-2+602	S7 j.P	Wykonanie nasypów- GWN	100,00%
2	2+613-2+640	S7 j.P	Wykonanie nasypów- GWN	100,00%
<b>W-WA MROZOOCHRONNA 30 cm - STRONA PRAWA</b>				
3	2+580-2+602	S7 j.P	warstwa mrozoochronna gr. 30 cm	dodatkowe
4	2+613-2+650	S7 j.P	warstwa mrozoochronna gr. 30 cm	dodatkowe
<b>PODBUDOWA KŁSM 22 cm - STRONA LEWA</b>				
5	6+010-6+100	S7 j.L	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
6	6+275-6+300	S7 j.L	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
<b>PODBUDOWA KŁSM 22 cm - STRONA PRAWA</b>				
7	5+980-6+100	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
8	6+275-6+290	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - drogi dojazdowe i zjazdy</b>				
9		DZ8/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścierną	100,00%
<b>W-WA WIĄŻĄCA KR -1 drogi dojazdowe i zjazdy</b>				
10	zjazdy	DZ8/A	warstwa wiążąca KR 1	100,00%
<b>UMOCNIENIE POBOCZY - STRONA LEWA</b>				
11	7+400-9+163	S7	umocnienie poboczy	dodatkowe
12		DD1,DD 2,DD3	umocnienie poboczy	100,00%
<b>BARIERY DROGOWE</b>				
13		DD1,DD 2,DD3	bariery N2W2 jednostronne	62,50%
<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
14	0+000-0+900	S 7 j. L	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	125,00%
15	7+400-9+163	S 7 j. P	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	dodatkowe
16	łącnica A	WMPN	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	100,00%
17	łącnica B	WMPN	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	100,00%
18	0+000-0+930	S 7 j. L	oznakowanie poziome grubowarstwowe i przerywane	100,00%
19	0+000-0+900	S 7 j. L	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	dodatkowe
20	0+000-0+900	S 7 j. L	oznak. poziome grub. i na skrzyżowa. i przejściach dla pieszych	dodatkowe
21	0+000-0+900	S 7 j. L	oznak. poziome grub. - strzałki i inne symbole	dodatkowe
<b>OSŁONY ENERGOCHŁONNE</b>				
22	6+277-6+330 P	WMPN	Ostony energochłonne	25,00%
<b>OGRODZENIE</b>				
23		Z-4	Ustawienie ogrodzenia	dodatkowe
<b>HUMUSOWANIE</b>				
24		S7	Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe