

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe  
(pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 10.07.2017-16.07.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
14+400-14+500	S7	Wykonanie wykopów	100,00%
11+880-11+950 L	S7	Wykonanie nasypów	140,00%
12+480-12+639	S7		140,00%
12+979-13+220	S7		140,00%
14+788-14+960 P	S7		140,00%
12+979-13+270 L	S7		Geosiatki i geotkaniny
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
-	PD1/PG1/B	Wykonanie przepustów z blachy stalowej o przekroju kołowym	dodatkowe
-	PD3/DD11		dodatkowe
-	PD1/DD10		dodatkowe
<b>PODBUDOWY</b>			
16+880-16+920	DK16 i JZR	Ułożenie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego	147,00%
11+870-11+930 L	S7		147,00%
12+300-12+330 P	S7		147,00%
16+880-16+920	DK16 i JZR	Wykonanie warstwy mrozochronnej	157,00%
12+300-12+330	S7		158,00%
16+880-16+920	DK16 i JZR	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	100,00%
17+590-17+650	DK16 i JZR	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	69,00%
10+130-11+300	S7 L		70,00%
-	Ł-FD		68,00%
-	Ł-E		70,00%
10+190-10+350	PA		69,00%
17+590-17+650	DK16	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych konstrukcji	100,00%
17+590-17+650	DK16 i JZR	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	100,00%
<b>NAWIERZCHNIE</b>			
17+590-17+650	DK16 i JZR	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	100,00%
10+130-11+360	S7	Wykonanie nawierzchni SMA 11S - warstwa ścieralna	105,00%
-	Ł-FD		105,00%
-	Ł-E		105,00%
-	ul. Olsztyńska	Wykonanie nawierzchni chodników	dodatkowe
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
0+000-0+145	Ł-11	Humusowanie z obsiewem skarp	dodatkowe
0+000-0+431	Ł-10		dodatkowe
<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
9+215	S7	Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych - fundamenty	dodatkowe
11+015	S7		dodatkowe
13+050	S7		dodatkowe
13+400	S7		dodatkowe
-	DD9/B		dodatkowe
-	DZ2/B		dodatkowe
0+185	S7 JZR P	Ustawienie wysięgników dla znaków drogowych - fundamenty	dodatkowe
0+662	S7 JZR P		dodatkowe
0+890	S7 JZR L		dodatkowe
1+327	S7 JZR L		dodatkowe
0+075	DK16 JZR P		dodatkowe
0+800	DK16 JZR L		dodatkowe
1+188	DK16 JZR P		dodatkowe
1+303	DK16 JZR L		dodatkowe
1+767	DK16 JZR L		dodatkowe
9+715	S7 JP		Ustawienie konstrukcji bramowych dla znaków drogowych - fundamenty
10+512	S7 JL	dodatkowe	
16+403	S7JP	dodatkowe	
18+736	S7 JL	dodatkowe	
15+525	DK16 JP	dodatkowe	
16+100	DK16 JP	dodatkowe	
18+410	DK16 JL	dodatkowe	
15+140-15+300	S7 P	Ustawienie barier ochronnych jednostronnych	dodatkowe
1+454-1+614	JZR DK16 P		dodatkowe
0+000-0+145	Ł-11		dodatkowe
0+193-0+272	JZR L DK16		dodatkowe
0+109-0+225	Ł-9		dodatkowe
10+120-10+900	S7 P	Ustawienie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego - ogrodzenie drogi i zbiorników	dodatkowe
10+780-11+300	S7 L		dodatkowe
10+360-10+890	S7	Ustawianie płotków naprowadzających	dodatkowe
0+200-0+730	DZ2/B		dodatkowe

