

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek mmomymn - Olsztynek,
pododcinek Mikombyn - Ostróda (pododcinek P)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.09. - 10.09.2017R.

1	MS-2/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	0,00%
2	MS-2/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	50,00%
3	MS-2/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	107,81%
4	MS-2/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	10,00%
5	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	60,00%
6	MS-2/B	Beton klasy C50/60	0,00%
7	MS-2/B	Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=6 MN	100,00%
8	MS-2/B	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=6 MN	100,00%
9	MS-2/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu pomiędzy skrzynkami oraz podpór	0,00%
10	MS-2/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	70,37%
11	MS-3/B	Chodnik z kostki brukowej	ponad plan
12	MS-4/B	Beton klasy C35/45	100,00%
13	MS-4/B	Izolacja natryskowa	0,00%
14	MS-4/B	Beton klasy C25/30	100,00%
15	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	51,61%
16	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	100,00%
17	MS-6/B	Grubości 3mm	0,00%
18	MS-6/B	Kotwy talerzowe	100,00%
19	MS-6/B	Kolektor fi 400	ponad plan
20	MS-6/B	Beton klasy C25/30	100,00%
21	MS-6/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	0,00%
22	MS-6/B	Beton klasy C30/37	58,62%
23	WD-7/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	ponad plan
24	WD-7/B	Beton klasy C25/30	100,00%
25	WD-7/B	Beton klasy C30/37	100,00%
26	WD-7/B	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +/-40 mm i równoległym +/-20mm	100,00%
27	WD-7/B	- wbudowanie kruszywa naturalnego	200,00%
28	WD-7/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	ponad plan
29	WD-7/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
30	WD-7/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
31	WD-7/B	Kotwy talerzowe	ponad plan
32	WD-10/B	- umocnienie stożków z kamienia polnego	186,67%
33	M3	Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa o grubości 3mm:	0,00%

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B) DK16**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.09. - 10.09.2017R.

1	MS-3/B-16	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
2	MS-3/B-16	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	60,00%
3	MS-3/B-16	Beton klasy C30/37	ponad plan
4	MS-3/B-16	Beton klasy C60/75	0,00%
5	MS-3/B-16	Prefabrykat gzymsowy typ 3 zew. h=1,4m	0,00%
6	MS-3/B-16	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100,00%
7	MS-3/B-16	Izolacja natryskowa	47,62%
8	MS-3/B-16	Kolektor fi 300	ponad plan
9	MS-3/B-16	Kolektor fi 400	0,00%
10	MS-3/B-16	Krawężnik kamienny	10,00%
11	MS-3/B-16	Kotwy talerzowe	40,00%
12	MS-3/B-16	Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	92,00%