

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 07.11. - 13.11.2016R.

1	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	80,00%
2	MS-2/B	Beton klasy C50/60	96,55%
3	MS-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
4	MS-4/B	Pale średnicy fi 120 cm	100,00%
5	MS-4/B	Ustrój niosący stal S355M	100,00%
6	MS-4/B	Ustroj niosący - pokrywanie powłokami malarskimi	100,00%
7	MS-4/B	Ustrój niosący - metalizacja	100,00%
8	M-2	Powłoka akrylowa	100,00%
9	M-1	Powłoka akrylowa	100,00%
10	WD-5/B	Warstwa ochronna izolacji	100,00%
11	WD-5/B	Grubości 3mm	100,00%
12	MS-6/B	Krawężnik kamienny	ponad plan
13	MS-6/B	Grubości 3mm	ponad plan
14	MS-6/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	155,00%
15	MS-6/B	Ośłona przeciwporażeniowa h=2,1m	ponad plan
16	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
17	MS-6/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	2386,09%
18	WD-7/B	Kolektor fi 250	100,00%
19	WD-7/B	Krawężnik kamienny	ponad plan
20	WD-9/B	Beton klasy C50/60	108,33%